

Staða kosinna verkefna í Betri hverfi 2015 í janúar 2016

107 verkefni voru kosin til framkvæmda í hverfakosningunni Betri hverfi 2015 og stefnt að því að framkvæma þessi verkefni árið 2015. Hér neðar má sjá stöðu framkvæmda í janúar 2016. Þá var 74 verkefnanna lokið og 34 ólokið, eða 31.8%.

Árbær

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Setja lýsingu á leiksvæði barna í Hólmvaði. | Lokið utan að tengja kastara. Áætluð verklok febrúar 2016. |
| 2. | Bæta lýsingu á stígnum á milli Helluvaðs 1 - 5 og Helluvaðs 7 – 13. | Lokið. |
| 3. | Bæta áningarstað á opnu svæði sunnan við leikskólann Rofaborg. | Lokið. |
| 4. | Lagfæra Árbæjartorg, setja skilti, merkingar og fleira. | Lokið. |
| 5. | Upplýsingaborð fyrir fjallasýn á milli Reykáss 39 - 43 og Viðaráss 19 – 27. | Ólokið. Áætluð verklok mars 2016. |
| 6. | Umhverfisbætur og lagfæring á körfuboltavelli. | Lokið. |
| 7. | Setja upp vatnsbrunn neðarlega í Elliðaárdal í nánd við rafstöð. | Ólokið. Áætluð verklok maí 2016. |
| 8. | Lagfæra útivistarstíga austan Rauðavatns. | Lokið. |
| 9. | Hraðahindrun við þverun Elliðabrautar að Björnslundi. | Lokið. |

Breiðholt

| | | |
|-----|--|-----------------------------------|
| 1. | Fegra borgarland umhverfis Mjóddina. | Lokið. |
| 2. | Fjölga ruslastömpum í Breiðholti. | Lokið. |
| 3. | Bæta aðstöðu við tjörnina í Seljahverfi, setja borðbekki og fleira. | Lokið. |
| 4. | Setja upp ungbarnarólur á valda leikvelli í Breiðholti. | Lokið. |
| 5. | Setja gúmmímottur á valin opin leiksvæði í Breiðholti. | Lokið að hluta. Klárast í vor. |
| 6. | Lagfæring á völdum stígum og opnum svæðum í Seljahverfi. | Lokið. |
| 7. | Lagfæra stíginn á milli Fella- og Hólhverfis (framhá Gerðubergi). | Lokið. |
| 8. | Setja hjólagrindur við valda leikvelli í hverfinu. | Lokið. |
| 9. | Leggja gangstétt frá Stekkjarbakka og meðfram Olís Álfabakka. | Lokið. |
| 10. | Setja upp skilti við upphaf gönguleiðar í norðurenda Breiðholtshvarfs. | Ólokið. Áætluð verklok mars 2016. |
| 11. | Framlengja göngustíg frá Fella- og Hólakirkju að Gerðubergi. | Lokið. |
| 12. | Setja upp frísbíggjuföll í dalinn fyrir neðan Ölduselsskóla. | Lokið. |
| 13. | Lagfæra krappa beygju á göngustíg á horni Núpabakka og Arnarbakka. | Lokið. |

| | | |
|-----|--|--------|
| 14. | Gróðursetja stofntré á milli bílastæða og götu við Skógarsel. | Lokið. |
| 15. | Setja tré og lagfæra borgarlandið við hliðina á lóðinni að Hólabergi 84. | Lokið. |

Grafarholt – Úlfarsárdalur

| | | |
|----|--|-------------------------------------|
| 1. | Setja lýsingu á göngustíginn ofan við Sæmundarskóla. | Lokið. |
| 2. | Hólmsheiði – Útivistarstígar. | 50% lokið. Verklök vor 2016. |
| 3. | Setja tré í í hliðina við Marteinslaug, Katrínarlind og Andrésbrunn. | Lokið. |
| 4. | Gróðursetja tré á völdum stöðum í Úlfarsárdal. | Lokið. |
| 5. | Bæta svæði við Gvendargeisla 44 - 52, með landmótum og frágangi. | Lokið. |
| 6. | Gróðursetja tré meðfram göngustíg við Jónsgeisla 27, 11 og 9. | Lokið. |

Grafarvogur

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | Gera áningarstað fyrir botni Grafarvogs með bekkjarborðum og fleira. | Lokið. |
| 2. | Gróðursetja tré norðan við gervigrasvöll við Egilshöll. | Lokið. |
| 3. | Setja bekki og ruslastampa við göngubrúna yfir Korpu. | Lokið. |
| 4. | Strandstígur við Gufuneshöfða. | Stíg lokið. Mótun brekku að sunnan ólokið. Áætluð verklök mars 2016. |
| 5. | Gróðursetja tré til skjóls í hæðina milli Korpúlfsstaða og Korpu. | Lokið. |
| 6. | Setja upp aðstöðu í Grafarvogslaug með köldu vatni til kælingar. | Ólokið / febrúar 2016. |
| 7. | Gera betri beygju fyrir hjólandi vegfarendur sunnan við Berjarima 7. | Lokið. |
| 8. | Gera upplýstan malbikaðan stíg á milli Vættarskóla og Skólavegar. | Lokið. |
| 9. | Leggja malarstíg og setja útsýnisskilti á hæðina fyrir ofan Húsaskóla. | Lokið. |
| 10. | Rathlaupabraut á Gufunesi | Lokið. |
| 11. | Leggja malarstíg og setja útsýnisskilti á hæðina við enda Dísaborga. | Lokið. |
| 12. | Gróðursetja milli lóða og hitaveitustokks við norðanverðan Borgarveg. | Lokið. |
| 13. | Setja þjappað malaryfirborð á stíginn á milli Laufengis og Engjaborgar. | Lokið. |

Háaleiti – Bústaðir

| | | |
|-----|---|--|
| 1. | Setja ný net í mörkin við Réttarholtsskóla. | Lokið. |
| 2. | Setja tvo bekki og ruslafötur á valda staði í Fossvogi. | Lokið. |
| 3. | Gróðursetja fleiri tré meðfram Bústaðavegi. | Gatnadeild er í framkvæmdum vegna hjólreiðastígs, verður farið í framkvæmdir þegar færi gefst. |
| 4. | Gróðursetja tré við Háaleitisbraut. | Lokið. |
| 5. | Lagfæra valda göngustíga í Fossvogi. | Lokið. |
| 6. | Fegra svæðið norðvestan við Kvistaborg með hellulögn, fuglapalli, grasi o.fl. | Í bið vegna tíðarfars. |
| 7. | Bæta lýsingu á svæðum milli L&M og S&t T landa í Fossvoginum. | Lokið. |
| 8. | Laga tröppur sem liggja frá Réttarholtsvegi niður að Háagerði 69 og 79. | Í bið vegna tíðarfars. |
| 9. | Setja skilti með götuheitum við gatnamót Sogavegar og Tunguvegar. | Lokið. |
| 10. | Áningarstaður fyrir skokkhópa á opnu svæði á horni Traðarlands. | Í bið vegna tíðarfars. |
| 11. | Fegra svæðið á milli Heiðargerðis og Hvammsgerðis. | Fer í ferli með framkvæmdum gatnadeildar við Grensásveg. |
| 12. | Laga gangstétt meðfram Háaleitisbraut frá Lág múla að Ármúla. | Lokið. |
| 13. | Breikka gangstétt við Bústaðaveg 49 – 51. | Lokið. |
| 14. | Setja lýsingu á útivistarsvæðið á milli Háaleitisbrautar 109 til 115. | Orkuveita Reykjavíkur á eftir að klára. |
| 15. | Laga og fegra svæðið á milli Ás-, Bás- og Garðsenda og setja bekki. | Fer í ferli með endurbótum opinna leiksvæða 2016, verði skilgreint sem hverfisgarður. |

Hlíðar

| | | |
|-----|---|--|
| 1. | Setja nýja hringi á körfur á körfuboltavelli á Klambratúni. | Búnaður kominn, hverfisbækistöð setur upp. |
| 2. | Setja upp skilti á Klambratúni með leiðbeiningum um útileiki. | Lokið. |
| 3. | Lagfæra gönguleið frá Litluhlíð upp að Perlu og Öskjuhlíð. | Lokið. |
| 4. | Setja nokkur skilti um bættu umgengni hundaeigenda á valda staði. | Lokið. |
| 5. | Setja lýsingu á göngustíginn á milli Gunnarsbrautar og Snorrabrautar. | Lokið. |
| 6. | Gera stríðsminjum í Öskjuhlíð skil með fræðandi skiltum o.fl. | Fræðsluskiltin tilbúin, í bið vegna tíðarfars. |
| 7. | Setja upp skilti um sögu bújarða á valda staði í hverfinu. | Fræðsluskiltin tilbúin, í bið vegna tíðarfars. |
| 8. | Lagfæra grindverk við Hlíðaskóla. | Lagfæringum lokið, beðið færis að bera á viðinn. |
| 9. | Boltaleikjaflöt á milli Grænuhlíðar og Hamrahlíðar. | Lokið. |
| 10. | Gera rathlaupabraut í Öskjuhlíð. | Staurar tilbúnir, búnaður kominn, í bið vegna tíðarfars. |

| | | |
|-----|--|--------|
| 11. | Leggja göngustíg frá Stigahlíð að Miklubraut til móts við Stigahlíð 2 – 4. | Lokið. |
| 12. | Mála hraðamerkingar á vistgötur í Suðurhlíðum. | Lokið. |

Kjalarnes

| | | |
|----|--|--------------------------------------|
| 1. | Helluleggja fyrir framan borðsal í Fólkvangi. | Lokið. |
| 2. | Setja upp skilti við Barnalund til upplýsingar um lundinn. | Lokið. |
| 3. | Upplýsingaskilti neðan Skrauthóla. | Ólokið. Áætluð verklok febrúar 2016. |
| 4. | Gróðursetja tré á völdum stöðum í hverfinu. | Lokið. |
| 5. | Leggja þjappaðan malarstíg frá skóla að íþróttavelli. | Lokið. |
| 6. | Leggja gönguleið samhliða Kollagrund niður að bílastæðum. | Lokið. |

Laugardalur

| | | |
|-----|---|--|
| 1. | Setja upp fleiri bekki í Laugardal á sólríka staði. | Lokið. |
| 2. | Helluleggja göngustíg frá bílastæði að göngustíg við Sólheimasafn. | Í bið vegna tíðarfars. |
| 3. | Setja lýsingu á göngustíg meðfram dælustöðinni að stíg meðfram sjó. | Unnið að því að ná í rafmagn í samstarfi við OR. |
| 4. | Setja upp ruslatunnur á gönguleið á milli Skeiðarvogs og Sólheima. | Lokið. |
| 5. | Gróðursetja tré meðfram Álfheimum. | Jarðvegsskiptum lokið, úttekt hefur farið fram. Skrifstofa reksturs og umhirðu sér um gróðursetningar og yfirborðsfrágang. |
| 6. | Bæta lýsingu við leiksvæðið á milli Rauðalækjar og Kleppsvegjar. | Verktakar hafa lokið við sitt, OR sér um ljósabúnað og tengingar. |
| 7. | Setja upp aðstöðu í Laugardalslaug með köldu vatni til kælingar. | Lokið. |
| 8. | Setja hringtorg við gatnamót Álfheima og Gnoðarvogs. | Lokið. |
| 9. | Setja upp bekki á valin svæði í nágrenni við Álfheima. | Lokið. |
| 10. | Endurnýja brúardekk á göngubrú yfir Kringlumýrarbraut við Hofteig. | Í vinnslu. Verklok júní 2016 |
| 11. | Leggja göngustíg frá Laugarnesvegi 34 að Hrístateig 1. | Framkvæmdir standa yfir – í bið vegna tíðarfars. |
| 12. | Áningarstaður með skilti um Hálogaland á hornið við Gnoðarvog 42. | Langt komið, áningarstaður tilbúinn, skilti tilbúið, í bið vegna tíðarfars. |

Miðbær

| | | |
|-----|--|--|
| 1. | Fjölga ruslafötum í miðborginni. | Lokið. |
| 2. | Setja bekk á gönguleið á milli Laugavegar og Sundhallar Reykjavíkur. | Lokið. |
| 3. | Upplýsingaskilti um sögu Grjótaþorps á svæðið við Grjótaveg 10. | Ljósastaur lagfærður, skilti tilbúið, í bið vegna tíðarfars. |
| 4. | Setja ruslastampa á biðstöðvar Strætó við Hörpu. | Lokið. |
| 5. | Setja ruslastampa á biðstöðvar Strætó við Hörpu. | Lokið. |
| 6. | Koma upp fleiri hjólagrindum við Sundhöll Reykjavíkur. | Lokið. |
| 7. | Setja bekki og lagfæra íverusvæðið í Mæðragarði. | Hreinsun og lagfæringar á garði í áframhaldandi vinnslu, unnið í að fá nýja bekki og borð. |
| 8. | Gera gönguleið öruggari við gatnamót Þórsgötu og Njarðargötu.. | Lokið. |
| 9. | Skammdegislýsing á svæðið á milli Mjóstrætis og Garðastrætis. | Verktakar hafa séð um sitt, OR sér um ljósabúnað og tengingar. |
| 10. | Setja þrengingu við NA horn gatnamóta Vitastígs og Grettisgötu. | Lokið. |
| 11. | Setja hraðahindrun við NA horn Hólavallakirkjugarðs. | Lokið. |

Vesturbær

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Setja tré og bekk á horn Hagamels og Kaplaskjólsvegar. | Í bið vegna tíðarfars. |
| 2. | Setja vatnshana á gönguleið meðfram Ægissíðu. | Í bið vegna tíðarfars. |
| 3. | Bæta við leiktækjum á valda leikvelli í Vesturbæ. | Í vinnslu, lokafrágangur í bið vegna tíðarfars. |
| 4. | Setja lýsingu á valda leikvelli í hverfinu. | Verktakar hafa lokið við sitt, OR sér um ljósabúnað og tengingar. |
| 5. | Leggja gangstétt meðfram KR velli norðaustanmegin. | Lokið. |
| 6. | Setja ruslastampa á bílastæði við Túngötu 2. | Lokið. |
| 7. | Lagfæringar á stígum við Eiðsgranda og Fjörugranda. | Lokið. |