

JAN-DES
2018



EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2018

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - DESEMBER 2018

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar	8.920.600	þús. kr.
Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar	6.618.600	þús. kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar	4.763.200	þús. kr.
Fjárfestingaráætlun samtals (brúttó)	20.302.400	þús. kr.
<hr/>		
Raunkostnaður 31.12.2017 nemur alls (brúttó)	19.430.850	þús. kr.

EIGNASJÓÐUR

VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR - SEPTEMBER 2018

MÁLAFLOKKUR	KOSTN STAÐUR	ENDURSK. ÁÆTLUN 2018	RAUN KOSTNAÐUR 2018	FRÁVIK (%)
Menningar- og ferðamálasvið	1103	521.700	418.561	-20%
Skóla- og frístundasvið	1104+6	4.702.500	4.868.470	4%
Íþrótt- og tómsundasvið	1105	1.911.100	1.660.520	-13%
Velferðarsvið	1107	395.800	280.346	-29%
Ýmsar fasteignir	1108	1.389.500	1.345.321	-3%
FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR		8.920.600	8.573.218	-4%
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur	3102	665.000	605.893	-9%
Nýbyggingahverfi	3104	2.167.000	1.816.732	-16%
Endurnýjun í miðborginni	3105	547.000	597.240	9%
Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.047.000	879.310	-16%
Umferðaröryggismál	3107	50.000	59.793	20%
Ýmsar framkvæmdir	3108	2.142.600	2.028.930	-5%
GÖTUR OG UMHVERFI		6.618.600	5.987.897	-10%
Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	1.279.000	1.111.581	-13%
Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101+2	2.394.200	2.535.881	6%
Endurbætur, meiriháttar viðhald	7101+2	1.090.000	1.222.273	12%
AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS		4.763.200	4.869.734	2,2%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ)		20.302.400	19.430.850	-4,3%
Gatnagerðargj. fráveita stofngjald	3100	- 3.634.100	- 3.293.966	
Bílastæðagjöld húsbýggjenda	1112		- 21.635	
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)		16.668.300	16.115.249	-3,3%

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSK ÁÆTLUN 2018 (þús.kr)	RAUN KOSTN. 2018 (þús.kr)	FRÁVIK (þús.kr)	FRÁVIK (%)
20033	Kjarvalsstaðir	Endurbætur á snyrtingum. Er í hönnun.	5.000	860	-	4.140 -83%
20036	Borgarleikhús Listabraut 3	Kaup á hljóð- og lýsingarbúnaði og nýtt stjórnborð fyrir flugkerfi. Endurnýjun sæta í stóra sal. Undirbúningur fyrir endurbætur á salernisaðstöðu en framkvæmdum frestað til næsta árs.	80.700	81.436	736	1%
20037	Árbæjarsafn	Kaup á geymsluhillum og uppsetning vatnsúðakerfis í Skemmu 1. Hönnun á skýli yfir Pionér eimreið og Bríeti val tara.	25.000	17.001	-	7.999 -32%
20039	Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur	Starfsmannaaðstaða	5.000	-	-	5.000 -100%
20094	Ásmundarsafn	Unnið í samráði við safnstjóra.	5.000	-	-	5.000 -100%
20114	Menningarmiðstöð Gerðubergi 3 - 5	Hönnun á hurð á milli bókasafns og kaffítériu.	1.000	-	-	1.000 -100%
20195	Tjarnarbíó	Kaup á sviðsbúnaði. Í ferli.	5.000	2.703	-	2.297 -46%
20282	Grófarhús, Tryggvagata 15	Frágangur utanhúss á viðbyggingu.	30.000	18.045	-	11.955 -40%
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	Hönnun og uppsteypa menningarmiðstöðvar.	150.000	50.678	-	99.322 -66%
20574	Aðalstræti 10	Unnið er að hönnun.	35.000	5.126	-	29.874
20574	Landnámssýning - Aðalstræti 10	Hluti sýningar komin upp. Færist undir verknr. 20574.	-	29.670	29.670	-1%
20829	Sjóminjasafn, Grandagarður 8	Sýning var opnuð í júní 2018	180.000	213.044	33.044	18%
Samtals 1103			521.700	418.561	-	103.139 -20%

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL



SÝNING Í SJÓMINJASAFNI
(MYNDIR AF VEFSVÆÐI SAFNSINS)

1104 / 1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSK ÁÆTLUN 2018 (þús.kr)	RAUN KOSTN. 2018 (þús.kr)	FRÁVIK (þús.kr)	FRÁVIK (%)
20001	Austurbæjarskóli	Breyting á húsnæði spennistöðvar.	60.000	46.626	- 13.374	-22%
20026	Vogaskóli	Hljóðvistaraðgerðir, nýjar lokanir fyrir kennslurými, 2. áfangi.	25.000	22.536	- 2.464	-10%
20030	Endurbýgging skólalóða	Háleiti/Hvassaleiti, Háleiti/Álftamýri, Hagaskóli, Grandaskóli. Átaksverkefni í Háteigsskóla, Ártúnsskóla, Kelduskóla-Vík, Rimaskóla, Vættaskóla-Borgum, Vættaskóla Engi, Laugarnesskóla, Selásskóla, Húsaskóla, Laugalækjaskóli, Fossvogsskóli- Lóð- færarl.kennslust. og tilfallandi verkefni.	400.000	457.152	57.152	14%
20092	Safnliður	Ýmis tilfallandi frágangs-, öryggis- og aðgengismál.	50.000	36.050	- 13.950	-28%
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	Eftirstöðvar búnaðarkaup vegna MS.	-	2.845	2.845	
20152	Leik- og grunnskóli við Úlfarsbraut	Framkvæmdir við uppsteypu og frágang á 2. áfanga. Hluti nýbyggingar og lóðar tekin í notkun haustið 2018.	1.500.000	1.721.297	221.297	15%
20180	Gufunesbær	Skrifstofugámar.	-	12.122	12.122	
20183	Vesturbæjarskóli - viðbygging	Framkvæmdir við 1.340 m ² viðbyggingu og breytingar í eldra húsi.	750.000	713.032	- 36.968	-5%
20247	Klettaskóli, Suðurhlíð 9	Framkvæmdir við 3.400 m ² viðbyggingu og breytingar á eldra húsi.	1.150.000	1.137.759	- 12.241	-1%
20267	Boltagerði	Grandaskóli, Hvassaleiti og endurnýjun á sandi og gúmmí á völlum.	60.000	65.569	5.569	9%
20283	Smíði á færarlegum stofum		-	6.027	6.027	
20285	Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	Breiðholtsskóli, Hólabrekkuskóli o.fl.	70.000	61.086	- 8.914	-13%
20302	Sameign og samnot Úlfarsbraut		-	4.862	4.862	

VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSK ÁÆTLUN 2018 (þús.kr)	RAUN KOSTN. 2018 (þús.kr)	FRÁVIK (þús.kr)	FRÁVIK (%)
20306	Gerðuberg 1 - Miðberg	Hönnun. Endurbýgging efstu hæðar. Í ferli.	5.000	1.601	- 3.399	-68%
20700	FabLab		-	3.000	3.000	
20778	Greining á þörf frekari uppbyggingar skóla í vestur og austurbæ	Hagaskóli, Melaskóli, Háteigsskóli, Austurbæjarskóli, Laugarnesskóli og Skerjafjörður.	25.000	5.578	- 19.422	-78%
Samtals 1104			4.095.000	4.297.141	202.141	5%
20068	Endurgerð leikskólalóða	Sólhlíð, Seljaborg, Kvistaborg og tilfallandi verkefni. Átaksverkefni: Gullborg , Njörvi, Laufskálar, Hof, Geislabaugur Sólborg og Árkvörn.	175.000	165.744	- 9.256	-5%
20101	Nýjar leikskóladeildir	Smíði færanlegra leikskólastofa. Breyting vegna ungbarnadeilda o.fl. Samþykkt borgarráði 22.mars 2018.	262.500	258.739	- 3.761	-1%
20190	Safnliður, frágangsverk	Ýmis tilfallandi frágangs-, öryggis- og aðgengismál. Útbúa rými fyrir starfsmannaaðstöðu.	30.000	27.895	- 2.105	-7%
20297	Steinahlíð	Bætt aðkoma og bílastæði. Eftirstöðvar.	5.000	7.266	2.266	45%
20298	Endurbætur mótuneyta í leikskólum	Unnið er að úttekt á mótuneyti leikskóla og kaup á búnaði. Endurbætur á eldhúsi í Bakkaborg.	50.000	20.720	- 29.280	-59%
20398	Suðurborg	Viðbygging og endurbætur.	85.000	90.965	5.965	7%
			607.500	571.329	- 36.171	-6%
Samtals 1106			4.702.500	4.868.470	165.970	4%



1104 / 1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ



1105 ÍTR						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSK ÁÆTLUN 2018 (þús.kr)	RAUN KOSTN. 2018 (þús.kr)	FRÁVIK (þús.kr)	FRÁVIK (%)
20041	Fjölskyldu- og húsdýragarður í Laugardal	Fræðslu- og starfsmannahús. Endurnýjun ýmiss búnaðar. Dýrahús fyrir óskiladýr. Hönnun á Svínahúsi.	140.000	128.204	- 11.796	-8%
20043	Sundhöll Reykjavíkur v. Barónsstíg	Ný útilaug og viðbygging ásamt endurbótum í eldra húsi. Endurgerð á kvennaklefum, efniskaup. Samþykkt í Borgarráði 26.apríl 2018.	150.000	134.462	- 15.538	-10%
20045	Gervigrasvellir	Ýmsar lagfæringar.	10.000	9.970	- 30	0%
20046	Bláfjöll skíðasvæði	Búnaðarkaup skv. fjárfestingaráætlun skíðasvæða.	45.000	42.548	- 2.452	-5%
20128	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	Frágangur á svæði fyrir húsbíla og ný heimtaug.	20.000	17.532	- 2.468	-12%
20171	Dalhús íþróttasvæði Fjölris, stúka	Er í biðstöðu.	5.000	1.320	- 3.680	-74%
20172	Fylkir aðalvöllur	Gervigras, ljós o.fl. skv. samningi.	400.000	416.615	16.615	4%
20198	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði	Fram, hönnun íþróttarhúss.	125.000	-	- 125.000	-100%
20233	Laugardalslaug	Tímatökubúnaður og hönnun varðturns við aðallaug.	8.000	9.005	1.005	13%
20248	Breiðholtslaug	Rennibraut, kaldur pottur, útiskýli, geymsluskúr, yfirborðsfrágangur kringum laug og leiktæki.	88.000	66.743	- 21.257	-24%
20262	Endurnýjun áhalda og tækja	Samkv. áætlun ÍTR.	26.100	18.221	- 7.879	-30%
20265	Þróttur stúka	Endurbætur á yfirbyggingu stúku, ný sæti og fjölmíðlaaðstaða.	-	1.002	1.002	
20268	Víkingur grassvæði	Endurbætur á tennisvöllum er lokið. Gervigras, lýsing á aðalvöll samkvæmt samningi.	60.000	48.125	- 11.875	-20%
20299	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd	Frjálsíþróttavöllur og þjónustuhús	500.000	458.732	- 41.268	-8%
20301	Sundlaug Úlfarsbraut- Inni- og útilaug	Uppsteypa í gangi.	100.000	15.910	- 84.090	-84%

VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSK ÁÆTLUN 2018 (þús.kr)	RAUN KOSTN. 2018 (þús.kr)	FRÁVIK (þús.kr)	FRÁVIK (%)
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús Úlfarsbraut	Fært yfir á verknr.20301	-	114.419	114.419	
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	Alútboð lokið fyrir um 5000 m ² fjölnotahús fyrir knattsvæði og frjálssar íþróttir.	79.000	25.289	- 53.711	-68%
20320	Gervigrasvöllur í Laugardal - endurnýjun mannvirkja	Ýmsar lagfæringar.	5.000	11.323	6.323	126%
20780	Grasvöllur Þróttar í Laugardal	Niðurrif á stúku og girðingu. Landmótun eftir rif og frágangur svæða með þökulögn. Bætt aðgengi.	50.000	47.899	- 2.101	-4%
20838	Skautasvellið í Laugardal	Bygging yfir frysti- og tæknibúnað og tenging kælikerfis. Gólfefni á búningsherbergi o.þ.h.	100.000	93.199	- 6.801	-7%
Samtals 1105			1.911.100	1.660.520	- 250.580	-13%

1104 / 1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ



1107 VELFERÐARSVIÐ							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSK ÁÆTLUN 2018 (þús.kr)	RAUN KOSTN. 2018 (þús.kr)	FRÁVIK (þús.kr)	FRÁVIK (%)	
20202	Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	Samkv. samningi milli ríkis og borgar.	186.800	91.503	- 95.297	-51%	
20258	Verkefni v/skammtíma- og dagvistunar	Hólaberg - skammtímavistun fyrir fatlaða.	200.000	184.556	- 15.444	-8%	
20259	Gistiskýli Lindargötu 48	Breytingar.	5.000	566	- 4.434	-89%	
20307	Smáhýsi	Útboð á 20 smáhýsum fyrir heimilislausa.	4.000	3.721	- 279	-7%	
Samtals 1107			395.800	280.346	- 115.454	-29%	

1107 VELFERÐARSVIÐ



1108 ÝMSAR FASTEIGNIR							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSK ÁÆTLUN 2018 (þús.kr)	RAUN KOSTN. 2018 (þús.kr)	FRÁVIK (þús.kr)	FRÁVIK (%)	
20090	Tjarnargata 12	Vegna fjölgunar borgarfulltrúa.	10.000	16.848	6.848	68%	
20266	Hlemmur mathöll	Uppgjör við arkitekt og lagfæringar á loftræsikerfi.	25.000	22.839	-	2.161	-9%
20269	Grasagarður í Laugardal	Endurgerð á innviðum 110 m ² glerskála. Ætlað sem fræðslu- og viðburðahús. Einnig unnið að stækkun á núv. veitingasal.	33.000	31.506	-	1.494	-5%
20278	Ráðhús	Breytingar í skrifstofurýmum og borgarstjórnarsal.	110.000	80.630	-	29.370	-27%
20501	Þönglabakki 4, Mjódd, skiptistöð	Vegna flutnings Strætó á Hestháis 14.	-	1.374	1.374		
20805	Nauthólsvegur 100	Endurbygging.	150.000	160.712	10.712	7%	
20825	Varmahlíð 1, Perlan	Kaup á tönkum af OR. Lokaframkvæmdir samkvæmt samningi.	650.000	645.025	-	4.975	-1%
20840	Hverfabækistöð Fiskislóð 37c.	Undirbúningur, hönnun, forval og útboð ásamt byggingarframkvæmdum.	150.000	149.006	-	994	-1%
20843	Hestháis 14	Breytingar og endurbætur á húsnæði Strætó að Hesthálsi vegna flutnings starfsemi frá Þönglabakka.	72.000	57.967	-	14.033	-19%
20844	Þönglabakki 4	Verkefnið í endurskoðun.	20.000	10.670	-	9.330	-47%
20845	Brekknáás 9.	Kaup á 45,2 % eignahluta.	19.000	19.265	265	1%	
20846	Listhús í Gufunesi	Undirbúningur.	-	1.001	1.001		
20847	Grandagarður 1A	Neyðarskýli fyrir heimilislausa. Breyting innanhúss.	5.000	-	-	5.000	-100%
20964	Borgartún 6	Breyta aðstöðu á 2.hæð fyrir útideild velferðarsvið.	145.500	148.478	2.978	2%	
Samtals 1108			1.389.500	1.345.321	-	44.179	-3%

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSK ÁÆTLUN 2018 (þús.kr)	RAUN KOSTN. 2018 (þús.kr)	FRÁVIK (þús.kr)	FRÁVIK (%)	
30012	Bílastæðagjöld húsbyggjenda	Tilfallandi tekjur sem er ekki áætlað fyrir.		-	21.635		
Samtals 1112				-	21.635		

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR

VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSK ÁÆTLUN 2018 (þús.kr)	RAUN KOSTN. 2018 (þús.kr)	FRÁVIK (þús.kr)	FRÁVIK (%)
30000	Gatnagerðargjöld		- 3.634.100	- 1.659.133	340.134	-9%
30003	Viðbótargatnagerðargjöld			- 1.634.833		
		Samtals	- 3.634.100	- 3.293.966		

3102 ÞJÓÐVEGIR							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSK ÁÆTLUN 2018 (þús.kr)	RAUN KOSTN. 2018 (þús.kr)	FRÁVIK (þús.kr)	FRÁVIK (%)	
30204	Miðlæg umferðarstýring	Kaup og uppsetning á hugbúnaði.	30.000	30.494	494	2%	
30211	Ýmsar framkvæmdir	Hönnun næstu áfanga.	5.000	-	-	5.000	-100%
30221	Vesturlandsvegur	Deiliskipulag á Kjalarnesi.	10.000	4.047	-	5.953	-60%
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni.	Hringtorg við Esjumela og ýmis verkefni til að greiða fyrir umferð og bæta umferðaröryggi.	140.000	113.989	-	26.011	-19%
30230	Strætó forgangur og úrbætur	Samstarfsverkefni með Vegagerðinni, forgangsreinar á Miklubraut við Rauðagerði og Klambratún, eftirstöðvar. Auk þessa 4 biðstöðvar vegna lokunar gömlu Hringbrautar.	240.000	202.560	-	37.440	-16%
30236	Geirsgata-Lækjargata	Færsla gatna samkvæmt nýju skipulagi.	180.000	197.174	17.174	10%	
30237	Fellsvegur	Stígagerð tengd Fellsvegi, frágangur. Eftirstöðvar.	-	474	474		
30239	Laugalækur, grenndarstöð og torg	Framkvæmdum frestað.	10.000	3.603	-	6.397	-64%
30241	Brú yfir Fossvog	Undirbúningur.	-	6.246	6.246		
30242	Miklubraut í stökk	Undirbúningur.	15.000	4.267	-	10.733	-72%
30243	Arnarbakki	Aðkoma, bílastæði og frágangur. Framkvæmdum lokið.	20.000	36.637	16.637	83%	
30244	Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis - R17090130	Verkfræðivinna - hönnun	15.000	6.400	-	8.600	-57%
Samtals 3102			665.000	605.893	-	59.107	-9%

3102 ÞJÓÐVEGIR



3104 NÝBYGGINGAHVERFI							
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSK ÁÆTLUN 2018 (þús.kr)	RAUN KOSTN. 2018 (þús.kr)	FRÁVIK (þús.kr)	FRÁVIK (%)	
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur.	Ýmis smærri verkefni . Stígur í Ártúnsholti.	50.000	43.058	- 6.942	-14%	
30406	Norðlingaholt	Ýmis frágangur í hverfinu, gangstéttar o.fl.	15.000	11.426	- 3.574	-24%	
30409	Úlfarsárdalur	Ýmis frágangur í hverfinu, einkum snjóbræðslukerfi, gangstéttar og gerð leiksvæðis.	150.000	160.108	10.108	7%	
30412	Þétting byggðar o.fl.	Einholt/Þverholt, Brautarholt 7, Lýsisreitur, Seljavegur, Sóltún o.fl. Undirbúningur í Skeifunni, frágangur við Suðurlandsbraut 68-70 o.fl.	85.000	77.172	- 7.828	-9%	
30413	Hádegismóar	Frágangur eftir því sem uppbyggingu á lóðum miðar áfram.	10.000	578	- 9.422	-94%	
30416	Blikastaðavegur (Stekkjarekkur)	Undirbúningur vegna breytinga á Blikastaðavegi við Korputorg.	-	343	343		
30423	Almannadalur, hesthúshverfi	Ýmis frágangur, reiðstígar o.fl.	10.000	9.456	- 544	-5%	
30424	Hallar	Frágangur borgarlands eftir því sem uppbyggingu á lóðum miðar.	10.000	464	- 9.536	-95%	
30425	Sléttuvegur - nýtt íbúðahverfi	Frágangur borgarlands eftir því sem uppbyggingu á lóðum miðar.	20.000	7.631	- 12.369	-62%	
30427	Reynisvatnsás	Ýmis frágangur í hverfinu, m.a. ræktun og stígagerð.	20.000	20.459	459	2%	
30429	Esjumelar	Gangstéttar og ræktun ásmant verkhönnun næsta skipulagsáfangna.	20.000	15.893	- 4.107	-21%	
30431	Úlfarsárdalur	Stækkun núverandi hverfis. Lóðir byggingarhæfar í nóv/des.	500.000	440.086	- 59.914	-12%	
30433	Landspítali	Undirgöng og stígagerð í tengslum við framkvæmdir á Landsspítalareit.	50.000	1.992	- 48.008	-96%	

VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSK ÁÆTLUN 2018 (þús.kr)	RAUN KOSTN. 2018 (þús.kr)	FRÁVIK (þús.kr)	FRÁVIK (%)
30435	Stúdent- og vísindagarðar HÍ	Gatnagerð í tengslum við uppbyggingu.	50.000	22.740	- 27.260	-55%
30437	Mýrargata - Slippasvæði	Verkhönnun og gatnagerð.	10.000	2.657	- 7.343	-73%
30441	Hlíðarendasvæði	Gatnagerð.	300.000	296.917	- 3.083	-1%
30442	Elliðavogur - Vogabyggð	Framkvæmdir við 1. áfanga í Vogabyggð 2 er lokið. Landfyllingar í Vogabyggð 1 að hefjast.	250.000	178.934	- 71.066	-28%
30443	Vatnsmýri	Rannsóknarvinna.	35.000	41.777	6.777	19%
30444	Ártúnshöfði	Unnið er að skipulagi, forhönnun og öðrum undirbúningi.	50.000	35.297	- 14.703	-29%
30446	Kirkjusandur	Framkvæmdir í gangi.	95.000	74.917	- 20.083	-21%
30447	Eggertsgata	Uppgjör.	25.000	22.141	- 2.859	-11%
30448	Gylfaflöt og Bæjarflöt	Frágangur gönguleiða og ræktun.	5.000	240	- 4.760	-95%
30449	RÚV reitur	Gatnaframkvæmdir og færsla á lögnum. Hluti verkefna fluttist á milli ára.	55.000	43.252	- 11.748	-21%
30450	Vigdísartorg	Hlutur RVK.	92.000	92.000	-	0%
30452	Bólstaðarhlíð	Gatnagerð.	80.000	79.170	- 830	-1%
30454	Gufunes	Byrjunarframkvæmdir ásamt forhönnun. Verkhönnun boðin út.	100.000	77.841	- 22.159	-22%
30455	Vigdísarlundur	Við Fossvogsveg vegna nýrrar byggðar.	10.000	2.872	- 7.128	-71%
30456	Skerjafjörður	Unnið að skipulagi og öðrum undirbúningi.	50.000	54.981	4.981	10%
30457	Hraunbær 103A	Aðkoma að nýrri lóð, færsla stíga.	20.000	2.332	- 17.668	-88%
Samtals 3104			2.167.000	1.816.732	- 350.268	-16%

3105 MIÐBORG						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSK ÁÆTLUN 2018 (þús.kr)	RAUN KOSTN. 2018 (þús.kr)	FRÁVIK (þús.kr)	FRÁVIK (%)
30508	Pósthússtræti	Endurgerð götu. Hluti framkvæmdar frestast að hluta vegna varðveislu Steinbryggju.	40.000	60.713	20.713	52%
30509	Hverfisgata	Breyting á gangstéttum og hluta af götu vegna aðlögunar að nýbyggingum á gatnamótum Hverfisgötu og Frakkastígs. Lóðarhafi mun bera kostnað að mestu leyti.	-	6.855	6.855	
30510	Þingholt „Torgin þrjú“	Endurgerð Freyjutorgs og niðursetning djúpgáma. Endurgerð neðsta hluta Óðinsgötu við Freyjutorg.	90.000	88.351	- 1.649	-2%
30512	Laugavegur, endurbætur	Minni endurbætur	-	1.020	1.020	
30513	Frakkastígur, endurgerð 2. og 3. áfangi	Ný gatnamót Frakkastígs og Sæbrautar ásamt gönguleiðum. Framkvæmdum frestað. Verkhönnun lokið.	15.000	9.862	- 5.138	-34%
30515	Smíðjustígur þmt stígur/torg	Eftirstöðvar framkvæmda við Smíðjustíg og Hljómalindarreit.	-	5.796	5.796	
30517	Laugavegur endurbætur	Hlemmur - Katrínartún. Undirbúningur	10.000	11.854	1.854	19%
30518	Torg á mótum Pósthússtrætis og Tryggvagötu	Bæjartorg, Tryggvagata 13-15, frágangur norðan húss.	82.000	87.631	5.631	7%
30519	Tryggvagata 19 - Kolaportið	Sorpgeymsla og starfsmannaaðstaða.	-	358	358	
30521	Hafnarstræti, endurgerð	Framkvæmdir milli Pósthússtrætis og Tryggvagötu. Eftirstöðvar frá fyrra ári.	-	2.152	2.152	
30522	Hlemmur torg	Undirbúningur, skipulagsvinna.	10.000	16.473	6.473	65%
30523	Austurstræti og Lækjartorg	Ýmsar lagfæringar á yfirborði Lækjatorgs.	30.000	15.919	- 14.081	-47%
30526	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu).	Endurgerð götu. Kostnaður eykst m.a. vegna fornminja.	100.000	128.603	28.603	29%

VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSK ÁÆTLUN 2018 (þús.kr)	RAUN KOSTN. 2018 (þús.kr)	FRÁVIK (þús.kr)	FRÁVIK (%)
30527	Viti- og útsýnispallur við Sæbraut	Í samvinnu við Faxaflóahafnir.	150.000	134.490	- 15.510	-10%
30528	Haðarstígur endurgerð	Endurgerð götu. Hönnun lokið.	10.000	10.557	557	6%
30529	Naustatorg	Hönnun og endurgerð torgs að hluta.	10.000	16.604	6.604	66%
Samtals 3105			547.000	597.240	50.240	9%

3105 MIÐBORG



3105 MIÐBORG



3105 MIÐBORG



3106 / 3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSK ÁÆTLUN 2018 (þús.kr)	RAUN KOSTN. 2018 (þús.kr)	FRÁVIK (þús.kr)	FRÁVIK (%)
30602	Gangbrautarljós	Gangbrautarljós við Suðurgötu.	20.000	2.054	- 17.946	-90%
30604	Gönguleiðir í eldri hverfum	Endurnýjun á ýmsum stöðum.	130.000	159.688	29.688	23%
30608	Reiðstígar	Framkvæmdir í samvinnu við Fák.	5.000	14.292	9.292	186%
30609	Ýmsar framkvæmdir	Hönnun og undirbúningur.	25.000	4.094	- 20.906	-84%
30610	Göngu- og hjólastígar. Hjólreiðaáætlun o.fl.	Suðurlandsbraut (Langholtsvegur- Engjavegur), Elliðarárdalur, Höfðabakki-Reykjanesbraut, Kringlumýrabraut frá Miklubraut - Bústaðavegur, Birkimelur, Bústaðarvegur, hr.m.braut- veðurstofuvegur o.fl.	510.000	504.132	- 5.868	-1%
30617	Göngubrú v Norðlingaholt	Eftirstöðvar.	-	306	306	
30619	Hjólastandar og skýli	Á ýmsum fjölförnum stöðum.	30.000	8.941	- 21.059	-70%
30626	Strætóskýli, endurnýjun	Unnið að undirbúningi.	20.000	6.419	- 13.581	-68%
30627	Ruslastampar	Nýjir ruslastampar.	10.000	4.041	- 5.959	-60%
30628	Brautarholtsstígur	Undirbúningur. Unnið að samningum við landeigendur og þeim lokið.	-	290	290	
30630	Sýningarstandar	Lokafrágangur steyptra standa.	2.000	5.627	3.627	181%
30631	Snorrabraut	Undirbúningi frestað.	10.000	-	- 10.000	-100%
30633	Götulýsing	LED væðing.	80.000	10.863	- 69.137	-86%
30634	Sundlaugavegur	Lagfæring á hellulögn norðan stúku.	25.000	17.601	- 7.399	-30%

VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSK ÁÆTLUN 2018 (þús.kr)	RAUN KOSTN. 2018 (þús.kr)	FRÁVIK (þús.kr)	FRÁVIK (%)
30635	Breiðholtsbraut	Stígakerfi og umhverfisfrágangur við nýja göngu- og hjólabrú yfir Breiðholtsbraut. Unnið með Vegagerðinni. Ný grenndarstöð.	50.000	66.019	16.019	32%
30636	Hleðslustöðvar	Framkvæmdir á ýmsum stöðum.	80.000	65.959	- 14.041	-18%
30637	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	Undirbúningur og hönnun hafin. Framkvæmd frestað til næsta árs.	30.000	3.414	- 26.586	-89%
30638	Vatnspóstar	Uppsetning og kaup á tíu vatnspóstum.	20.000	5.570	- 14.430	-72%
Samtals 3106			1.047.000	879.310	- 167.690	-16%
30703	Hraðahindrandi aðgerðir, vástaðir	Framkvæmdir á ýmsum stöðum. Ekki náðist að ljúka nema hluta verkefna.	50.000	59.793		20%
Samtals 3107			50.000	59.793	9.793	20%
Samtals 3106 og 3107			1.097.000	939.102	- 59.345	-14%

3106 3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL



3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSK ÁÆTLUN 2018 (þús.kr)	RAUN KOSTN. 2018 (þús.kr)	FRÁVIK (þús.kr)	FRÁVIK (%)
30812	Ýmsar framkvæmdir	Framkvæmdir í Túngötu við Indverska sendiráðið.	-	1.024	1.024	
30814	Götulýsing, endurnýjun	Endurnýjun ljósaþólpa, ljósaþúnaðar og götuljósaþólpa.	100.000	107.343	7.343	7%
30815	Umferðarljós	Endurbætur.	50.000	29.196	- 20.804	-42%
30816	Umferðarskilti	Ný skilti, söfnunarstaðir ferðamanna.	20.000	11.481	- 8.519	-43%
30817	Malbik yfirlög	Framkvæmdir víðsvegar í borginni.	1.400.000	1.380.975	- 19.025	-1%
30830	Víðidalur	Reiðstígar o.fl.	8.000	1.384	- 6.616	-83%
30843	Sorpílát	Innkaup á sorpílátum.	20.000	22.144	2.144	11%
30846	Grenndarstöðvar	Hönnun á fimm grenndarstöðvum.	30.000	8.277	- 21.723	-72%
30847	Hljóðvarnir	Hljóðveggir við Kringlumýrabraut. Undirbúningur verkefna næstu ára.	200.000	171.870	- 28.130	-14%
30848	Grasagarður	Endurskipulagt miðsvæði garðsins og fjölæringabeð o.fl. Eftirstöðvar vegna snemmkomins veturs. Lagfæringar í kringum Fyssu og aðliggjandi gangstígar.	35.000	31.866	- 3.134	-9%
30849	Klambratún	Framhaldsverk við setstalla og torg. Eftirstöðvar vegna snemmkomins veturs. Viðburðakassi.	15.000	21.322	6.322	42%
30851	Hljómskálagarður	Viðburðakassar vegna HM 2018.	-	5.219	5.219	
30852	Tjörnin	Endurnýjun á tjarnarbakka, gróðursvæðum og hellulögn. Mól fyrir fugla komið fyrir á hólum.	10.000	16.754	6.754	68%
30853	Vatnsmýri	Unnið að framkvæmt á göngubryggju og stígatengingu í Vatnsmýri við Norrænahúsið.	65.000	57.504	- 7.496	-12%
30854	Önnur svæði	Endurhönnun og framkvæmdir við aðkomu að Breiðholtslaug og Vesturbæjarlaug.	45.000	36.979	- 8.021	-18%
30856	Undirbúningur verkefna næsta árs	Undirbúnings- vinna.	25.000	36.515	11.515	46%

VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSK ÁÆTLUN 2018 (þús.kr)	RAUN KOSTN. 2018 (þús.kr)	FRÁVIK (þús.kr)	FRÁVIK (%)
30858	SMART lausnir	Unnið að mótun SMART CITY verkefna o.fl.	54.600	65.976	11.376	21%
30859	Gufunes, heildarsvæði	Verður fært.	-	630	630	
30860	Almenningssalerni	Hönnun nýrra salerna og á núverandi stöðum. Áherslur á aðgengismál.	5.000	5.643	643	13%
30861	Borgarlínan- samgönguás	Undirbúningsvinna.	50.000	14.745	- 35.255	-71%
30865	Mjódd, endurnýjun útisvæðis	Forhönnun. Endurnýjun útisvæðis.	10.000	2.082	- 7.918	-79%
Samtals 3108			2.142.600	2.028.930	- 113.670	-5%

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR



3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR



2101 ÁHÖLD OG TÆKI						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSK ÁÆTLUN 2018 (þús.kr)	RAUN KOSTN. 2018 (þús.kr)	FRÁVIK (þús.kr)	FRÁVIK (%)
20157	Borgartún 12 - 14	Breytingar á húsnæði og kaup á búnaði.	45.000	22.588	- 22.412	-50%
20841	Rafrænt þjónustuver	Tilfærsla heimildar frá vnr. 30858.	80.000	81.129	1.129	1%
80001	Ný upplýsingakerfi	Hugbúnaður UTM samkvæmt áætlun.	400.000	401.393	1.393	0%
80002	Kaup á bifreiðum	Kaup á flokkabílum skv. áætlun.	90.000	12.531	- 77.469	-86%
80008	Kaup á ýmsum tækjum	Ýmis tækjakaup fyrir rekstraeiningar USK	58.500	33.515	- 24.985	-43%
80009	Endurnýjun tölvubúnaðar	Endurnýjun tölvubúnaðar samkvæmt áætlun.	405.000	406.919	1.919	0%
80010	Kaup á sorpbíl		50.500	42.275	- 8.225	-16%
Samtals 2101			1.129.000	1.000.349	- 128.651	-11%

2112 ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSK ÁÆTLUN 2018 (þús.kr)	RAUN KOSTN. 2018 (þús.kr)	FRÁVIK (þús.kr)	FRÁVIK (%)
80012	Uppfærsla á Parkeon miðamælakerfi	Verður lokið á árinu 2019	150.000	111.231	- 38.769	-26%
Samtals 2112			150.000	111.231	- 38.769	-26%

4101 / 4102 LÓÐIR, LÖND OG SKIPULAGSEIGNIR						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSK ÁÆTLUN 2018 (þús.kr)	RAUN KOSTN. 2018 (þús.kr)	FRÁVIK (þús.kr)	FRÁVIK (%)
20253	Kaup vegna skipulags.	Kaup vegna skipulagseigna- Sævarhöfði 33, Borgartún 6, Völvufell, Vatnsstígur 4, Grandagarður 1A og Arnarbakki. Að auki voru keyptar 3 íbúðir fyrir fólk í bráða húsnæðisvanda.	2.118.420	2.407.625	289.205	14%
20225	Norðurpóll	Hluti að Hlemmur+	-	5.851	5.851	
20277	Umferðarmiðstöð	Breytingar.	10.000	8.016	- 1.984	-20%
20281	Þróunarverkefni	Ný byggingarsvæði, þróun og uppbygging.	215.780	83.166	- 132.614	-61%
20777	Kirkjugarður í hlíðum Úlfarsfells	Gerð umhverfismats og framkvæmdir tengdar jarðvegsfyllingum í kirkjugarðinn.	50.000	31.222	- 18.778	-38%
Samtals 4101 og 4102			2.394.200	2.535.881	141.681	6%

4101 4102 LÓÐIR OG SKIPULAG



7101 / 7102 ENDURBÆTUR OG MEIRHÁTTAR VIÐHALD + ÁTAKSVERKEFNI						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSK ÁÆTLUN 2018 (þús.kr)	RAUN KOSTN. 2018 (þús.kr)	FRÁVIK (þús.kr)	FRÁVIK (%)
20236	Endurbætur og meirih. viðhald fasteigna (7101)	Unnið samkvæmt lista yfir sérstök átaksverkefni þar sem verkum hefur verið forgangsraðað.	550.000	649.919	99.919	18%
20240	Leikvellir, torg og opin svæði (7102).	Lúkning framvæmda frá fyrra ári á fimm leiksvæðum. Endurnýjun götutrjá í Bryggjuhverfi. Hönnun leiksvæða sem koma til framvæmda 2018 og 2019. Hefðbundnar framkvæmdir við torg í biðstöðu.	90.000	64.246	- 25.754	-29%
20249	Betri hverfi "hverfapottar" (7102)	Hönnun og framkvæmd verkefna samkvæmt íbúakosningu 2017 og 2018 um "Betri Hverfi ". Eftirstöðvar frá fyrra ári vegna snemkomins vetrar.	450.000	508.109	58.109	13%
Samtals 7101 og 7102			1.090.000	1.222.273	132.273	12%

7101 7102 ENDURB OG MEIRIH VIÐHALD

