



Verkstaða nýframkvæmda

janúar - desember 2022



Reykjavík

EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2022

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - DESEMBER 2022

Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 31.12.2022

(Keyrt úr bókhaldskerfi þann 06.03.2023)

Fjárhagsáætlun tekur mið af viðauka við fjárhagsáætlun dagsettum 12.12.2022

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar	12.943.000.000	þús. kr.
Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar	7.312.200.000	þús. kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar	4.730.000.000	þús. kr.
Fjárfestingaráætlun samtals (brúttó)	24.985.200.000	þús. kr.
<hr/>		
Raunkostnaður 31.12.2022 nemur alls (brúttó)	26.275.761.050	þús. kr.

EIGNASJÓÐUR				
VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR - DESEMBER 2022				
MÁLAFLOKKUR	KOSTN STAÐUR	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 12. DES	KOSTNAÐARST 202212	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
Menningar- og ferðamálasvið	1103	1.706.000	2.598.384	152%
Skóla- og frístundasvið	1104+6	6.649.000	6.746.831	101%
Íþróttá- og tómstundasvið	1105	4.094.000	4.155.652	102%
Velferðarsvið	1107	242.000	238.672	99%
Ýmsar fasteignir	1108	252.000	260.657	103%
Bílastæðagjöld húsbýggjenda	1112	0	-16.895	-
FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR		12.943.000	13.983.301	108%
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur	3102	1.211.000	1.199.684	99%
Nýbyggingahverfi	3104	2.249.200	2.254.939	100%
Endurnýjun í miðborginni	3105	331.000	333.180	101%
Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.502.000	1.612.896	107%
Umferðaröryggismál	3107	86.000	85.431	99%
Ýmsar framkvæmdir	3108	1.933.000	1.950.297	101%
GÖTUR OG UMHVERFI		7.312.200	7.436.427	102%
Áhöld, tæki	2101	113.000	159.987	142%
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	4.000	3.391	85%
Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101+2	446.000	457.720	103%
Endurbætur, meiriháttar viðhald	7101+2	776.000	774.487	100%
Áhöld, tæki og hugbúnaður PON	2102	3.391.000	3.460.448	102%
AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS		4.730.000	4.856.033	103%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ)		24.985.200	26.275.761	105%
Gatnagerðargj. fráveita stofngjald	3100	-3.600.000	-1.686.962	47%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)		21.385.200	24.588.799	115%

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 12. DES	KOSTNAÐARST 202212	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20575	Aðalstræti 10 - Landnámssýning	Uppsetning landnámssýningar	93.000	92.331	99%
20094	Ásmundarsafn, endurbætur	Lyfta niður í sýningarsal	3.000	2.709	90%
20344	Borgarbókasafn, opið bókasafn	Búnaðarkaup	6.000	5.592	93%
20345	Borgarbókasafn, sjálfsafgreiðsuvélar	Búnaðarkaup	10.000	11.390	114%
20036	Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	Búnaðarkaup - hluti af samning Rvk við Borgarleikhúsið	92.000	93.578	102%
20282	Grófarhús	Hugmyndasamkeppni um framtíðar notkun hússins	49.000	48.230	98%
20039	Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur	Kaup á húsnaðinu. Á bókhaldsárinu 2022 eru bókaðar 2.192.843.644 kr. 984.800.000 kr. af þeirri upphæð koma til greiðslu 1.1.2023	1.300.000	2.192.844	169%
20033	Kjarvalsstaðir endurbætur	Salerni og endurskipulagning listaverkageymslu	63.000	62.182	99%
20346	Listaverk Austurbakka	Smíði og uppsetning vindhörpu við Austurbakka	26.000	26.416	102%
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	Nýbygging, frágansverk	64.000	63.111	99%
Samtals 1103			1.706.000	2.598.384	152%

1104 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 12. DES	KOSTNAÐARST 202212	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20001	Austurbæjarskóli	Gluggaviðgerðir og aðgangsmál	37.000	36.920	100%
20377	Átak í viðhaldsmálum SFS	Átaksviðhald í grunnskólum	650.000	664.842	102%
20030	Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði	Vogaskóli, Langholtsskóli, Borgarskóli og Breiðholtsskóli	200.000	214.565	107%
20285	Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	Endurnýjun mótuneytis Hólabrekkuskóla ásamt ýmsum búnaðarkaupum í aðra skóla	1.000	763	76%
20373	Fossvogsskóli	Framkvæmdir vegna innivistarmála	1.394.000	1.393.623	100%
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	Framlag Reykjavíkurborgar	19.000	18.749	99%
20322	Grunnskólar - meiriháttar viðhald	Unnið skv. ástandsúttektum	443.000	442.223	100%
20152	Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124	Dalskóli, ýmis lokafrágangur	70.000	72.739	104%
20378	Hagaskóli	Framkvæmdir vegna innivistarmála	365.000	364.594	100%
20350	Nýjir grunnskólar - Skerjafjörður	Undirbúningur samkeppni	1.000	758	76%
20351	Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	Undirbúningur samkeppni	6.000	5.835	97%
20849	Seljaskóli	Gagnaskil og reyndarteikningar	3.000	2.801	93%
20283	Smíði á færanlegum stofum	Stofur við Hlíðaskóla, Laugarlækjaskóla og Hagaskóla	327.000	326.703	100%
20183	Vesturbæjarskóli - viðbygging	Frágangur lóðar	5.000	4.084	82%
20339	Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum	Laugalækjarskóli, Laugarnesskóli, Langholtsskóli	25.000	24.035	96%
20353	Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnæðis	Húsaskóli, Gulahlíð/Klettaskóli, Seljaskóli	12.000	11.749	98%
20826	Vörðuskóli - Barónsstígur 34	Viðgerðir á gluggum og veðurkápu	39.000	38.709	99%
Samtals 1104			3.597.000	3.623.692	101%

1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 12. DES	KOSTNAÐARST 202212	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20390	Átk í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	Ýmis átaksverkefni	350.000	393.821	113%
20068	Endurbygging leikskólalóða	Reynisholt, Tjarnarborg, Sunnufold Frosti, Suðurborg, Klambrar og Hálsaskógur/Borg	209.000	208.419	100%
20298	Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	Lyngheimar, Sólborg og Rauðhóll	41.000	40.853	100%
20324	Leikskólar - breytingar	Breytingar á starfsmannaaðstöðu	37.000	36.986	100%
20323	Leikskólar - meiriháttar viðhald	Unnið skv. ástandsúttektum	150.000	179.555	120%
20101	Nýjar leikskóladeildir	Brúum Bilið	2.249.000	2.248.149	100%
20355	Nýr leikskóli í Völvufelli	Skoðun á deiliskipulagi	2.000	1.704	85%
20356	Ægisborg	Starfsmannaaðstaða	14.000	13.652	98%
Samtals 1106			3.052.000	3.123.139	102%
Samtals 1104 OG 1106			6.649.000	6.746.831	101%

1105 ÍTR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 12. DES	KOSTNAÐARST 202212	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20046	Bláfjöll skíðasvæði	Skv. samningi	570.000	569.116	100%
20384	Dans- og fimleikahús í Breiðholti	Undirbúningur	1.000	256	26%
20112	Endurnýjun gervigrasvalla	Þróttur gervigrasvellir	50.000	76.800	154%
20385	Fjölnota knatthús KR	Undirbúningur	8.000	7.269	91%
20041	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	Selalaug	37.000	36.326	98%
20299	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	Uppgjör verkefnis	78.000	77.435	99%
20045	Gervigrasvellir	Nýr gervigrasvöllur í Laugardal	750.000	753.036	100%
20262	ITR Ýmis búnaðarkaup	Ýmis búnaðarkaup	40.000	46.224	116%
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	Nýbygging	560.000	580.142	104%
20392	Íþróttahús Safamýri og Austurberg	Meiriháttar viðhald	41.000	40.316	98%
20357	Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut	Nýbygging	70.000	84.909	121%
20372	Laugaból	Endurbætur á búningsklefum, lúkning verkefnis seinasta árs	5.000	6.177	124%
20279	Laugardalshöll endurbætur	Endurn.ljósakerfis, trassa og vallargólfs	268.000	267.173	100%
20310	Laugardalslaug	Hönnunarsamkeppni	18.000	17.645	98%
20375	Leirdalur frísbíggjvöllur	Endurbætur á velli og aðstöðu	10.000	10.126	101%
20394	Skálafell		4.000	3.043	76%
20292	Skíðalyftur í hverfum	Vetrargarður í Ártúnsbrekku	3.000	2.760	92%
20043	Sundhöllin í Reykjavík	Endurnýjun á laugarkari innilaugar	25.000	24.892	100%
20386	Sundlaug Fossvogi	Undirbúningur	4.000	3.523	88%
20301	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	Nýbygging	50.000	50.193	100%
20276	Sundlaugar	Nýtt klórgerðartæki Árbæjarlaug ofl.	72.000	71.882	100%
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM Úlfarsbraut	Nýbygging	1.132.000	1.131.508	100%
20198	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	Nýtt grasæfingarsvæði	101.000	100.199	99%
20374	Vetrargarður Breiðholti	Undirbúningur og hönnun	7.000	6.948	99%

20359	Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal	Undirbúningur og hönnun	145.000	144.678	100%
20312	Ylstrendur	Endurbætur á ferlimálum og nýr pottur Nauthólsvík	14.000	13.575	97%
20370	Þjóðarhöll, Íþróttahús Laugardal	Undirbúningur og hönnun vegna áætlaðra framkvæmda	13.000	12.270	94%
20128	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	Brunavarnir	18.000	17.231	96%
Samtals 1105			4.094.000	4.155.652	102%

1107 VELFERÐARSVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 12. DES	KOSTNAÐARST 202212	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20387	Barnavernd, nýtt skrifstofuhúsnæði	Undirbúningur og hönnun	30.000	30.082	100%
20854	Fjölgun hjúkrunarrýma	Skv. samningi við Ríkið	16.000	15.170	95%
20361	Framleiðslueldhús	Flutningur af Lindargötu - er í ath.	2.000	1.129	56%
20388	Konukot endurbygging/stækkun	Undirbúningur og hönnun	2.000	1.555	78%
20202	Nýtt hjúkrunarheimili við Sléttuveg	Uppgjör vegna uppbyggingar við Sléttuveg	2.000	1.174	59%
20307	Smáhýsi VEL - R18080115	Standsetning lóða og niðursetning húsa	190.000	189.563	100%
Samtals 1107			242.000	238.672	99%

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 12. DES	KOSTNAÐARST 202212	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20840	Hverfastöð Örfirisey	Uppgjör og vottun heildarframkvæmdar	2.000	1.304	65%
20314	Höfði	Endurnýjun á eldhúsi	3.000	2.045	68%
20278	Ráðhús, breytingar	Skv. aðgerðalista	10.000	9.871	99%
20090	Tjarnargata 12	Búningsklefar hjólreiðafólks	9.000	8.384	93%
20341	Ýmsar fasteignir - meiriháttar viðhald	Viðhald eigna í Gufunesi	208.000	207.998	100%
20126	Þjónustumiðstöð, salthús	Athugun á nýrri saltgeymslu	20.000	31.054	155%
Samtals 1108			252.000	260.657	103%

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 12. DES	KOSTNAÐARST 202212	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30012	Bílastæðagjöld húsbyggjenda		0	-16.895	0%
Samtals 1112			0	-16.895	-

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 12. DES	KOSTNAÐARST 202212	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
			0	222.840	
30000	Gatnagerðargjöld		-3.600.000	-980.409	27%
30002	Heimæðagjald		0	-10.642	0%
30003	Viðbótargatnagerðargjöld		0	-918.751	0%
Samtals 3100			-3.600.000	-1.686.962	47%

3102 ÞJÓÐVEGIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 12. DES	KOSTNAÐARST 202212	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30259	Álfsnes vegagerð	Vegur að Björgun Álfsnesi	2.000	1.908	95%
30251	Borgargötur	Undirbúningur framtíðar verkefna	8.000	7.608	95%
30245	Bústaðavegur 151-153	Gatnagerð vegna nýrra lóða, færsla á Bústaðarvegi auk hringtorgs	185.000	185.817	100%
30236	Geirsgata/ Lækjargata	Gönguþverun á Geirsgötu við Kolaport	31.000	30.065	97%
30249	Gufunesvegur, tenging við Strandveg	Gatnagerð	1.000	692	69%
30258	Hringbraut, Hofsvallagata	Hluttur Reykjavíkurborgar í endurnýjun gatnamóta	25.000	-1.102	-4%
30244	Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis - R17090130	Eftirstöðvar seinasta árs	0	237	0%
30253	Nauthólsvegur	Tenging við flugbrautarenda frá Nauthólsvegi að Einarsnesi	1.000	40	4%
30248	Samgöngusáttmáli	Hluttur Reykjavíkurborgar til Betri samgangna	651.000	650.347	100%
30256	Suðurlandsbraut	Undirbúningur og hönnun	1.000	314	31%
30255	Sæbraut-Sægarðar/Vatnagarðar	Lagfæring/endurgerð gatnamóta	49.000	48.842	100%
30252	Umferðarljós	Endurnýjun umferðaljósabúnaðar	200.000	219.666	110%
30257	Víkurvegur, Borgavegur, hringtorg	Nýtt hringtorg	7.000	6.204	89%
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	Ýmsar framkvæmdir	50.000	49.045	98%
Samtals 3102			1.211.000	1.199.684	99%

3104 NÝBYGGINGAHVERFI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ	KOSTNAÐARST 202212	FJÁRHAGSLEG
			ÁÆTLUN 12. DES		FRAMVINDA [%]
30423	Almannadalur, hesthúsabyggð	Ýmis frágangur	30.000	30.783	103%
30471	Álfabakki	Framlenging til suðurs	88.000	87.006	99%
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	Undirbúningur, skipulagsvinna	72.000	71.329	99%
30468	Brekkaás	Þétting byggðar	44.000	43.929	100%
30460	Bryggjuhverfi stækkun IV	Landfyllingar og feringar vegna framtíðar uppbyggingar	169.000	168.216	100%
30447	Eggertsgata	Endurgerð götur og yfirborðsfrágangur	1.000	606	61%
30442	Elliðavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	Dugguvogur, Drómundarvogur, Sjóvarnargarður-færsla, Stefnisvogur og Akravogur	709.000	708.155	100%
30429	Esjumelar, 2.áfangi	Skógrækt og frágangur á gönduleiðum	86.000	85.877	100%
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	Uppbygging hverfis, gatnagerð	98.000	97.209	99%
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	Ýmis smærri verkefni	6.000	5.939	99%
30424	Hallar, atvinnusvæði	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	1.000	69	7%
30441	Hlíðarendi - Gatnagerð	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	160.000	159.761	100%
30446	Kirkjusandur	Yfirborðsfrágangur og stígaverð auk gatnamóta við Sundlaugarveg	87.000	86.516	99%
30473	Nauthólsvegur 79	Færsla lagna og aðlögun lóðar	20.000	19.510	98%
30406	Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði	Frágangur hljóðmanar, stíga ofl.	5.000	4.230	85%
30427	Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	10.000	9.028	90%
30465	Sjómannaskólareitur	Þétting byggðar	50.000	49.102	98%
30456	Skerjafjörður	Undirbúningur uppbyggingar og rannsóknir	165.000	166.132	101%
30425	Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	32.000	31.332	98%
30435	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	30.000	31.814	106%
30409	Úlfarsárdalur	Uppbygging hverfis, ýmis frágangur	216.200	226.558	105%
30431	Úlfarsárdalur Hverfi 3 - stækkun hverfis við Leirtjörn	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis og stígagerð	15.000	14.478	97%
30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð	Vöktun grunnvatnsstöðu Vatnsmýrar	20.000	19.430	97%
30464	Veðurstofureitur	Færsla á mælireit Veðurstofunnar	1.000	217	22%
30463	Verkefni hverfaskipulags	Endurgerð Rofabæjar sem borgargötu	4.000	3.677	92%

30412	Þétting byggðar	Hraunbær 153-161, Kleppsvegur 150-152, Furugerði 23, Lækjargata-Vonarstræti	130.000	134.038	103%
Samtals 3104			2.249.200	2.254.939	100%

3105 MIÐBORG					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 12. DES	KOSTNAÐARST 202212	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30533	Austurbakki bryggjugata	Uppsetning á götuljósum	0	1.598	0
30523	Austurstræti og Lækjartorg	Undirbúningur og hönnun	20.000	23.487	117%
30538	Barónstígur við Sundhöll	Endurbætur á aðkomu að Sundhöll	24.000	23.252	97%
30522	Hlemmur, torg	Framkvæmdir frá Hlemmtorgi að Snorrabraut og frá Hlemmtorgi að Bríetartúni	152.000	151.903	100%
30537	Káratorg	Undirbúningur og hönnun	21.000	20.827	99%
30512	Laugavegur, endurbætur	Laugavegur í níu skrefum - bætt aðgengi og yfirbragð - gatnamót við Frakkastíg	20.000	19.843	99%
30532	Miðbakki	Sumarsvæði Miðbakkans	8.000	7.193	90%
30526	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu)	Endurgerð við Grófina	73.000	72.138	99%
30539	Vistgötur og göngusvæði í Kvos	Fyrsti áfangi umferðarskipulags Kvosar	13.000	12.937	100%
Samtals 3105			331.000	333.180	101%

3106 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 12. DES	KOSTNAÐARST 202212	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30650	Austurheiðar - útivistarsvæði	Göngustígar og útivistarsvæði milli Hólmsheiðar, Reynisv. og Rauðav.	58.000	57.804	100%
30640	Græna netið	Styrking öflugs græns nets, stofn- og tengiæða útivistar- og náttúrusvæða í borginni.	43.000	42.479	99%
30610	Göngu og hjólastígar	Hjólreiðaáætlun	600.000	718.119	120%
30604	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun	Endurnýjun gönguleiða, framkvæmdir í haust	27.000	26.413	98%
30633	Götulýsing - LED væðing	Endurnýjun lampa	463.000	462.247	100%
30636	Hleðslustöðvar	Ýmsir staðir	78.000	77.389	99%
30637	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	Planta gróðri þvert á borgina til að auka líffræðilegan fjölbreytileika í umhverfinu	9.000	8.061	90%
30647	Lýðheilsa og leikur		2.000	1.708	85%
30608	Reiðstígar	Stígagerð í samvinnu við Fák	5.000	5.114	102%
30627	Ruslastampar	Innkaup	10.000	10.519	105%
30642	Skógrækt, kolefnisbinding	Gróðursetning í hlíðum Úlfarsfells, 2. áfangi	19.000	18.048	95%
30631	Snorrabraut	Gatnatenging milli Borgartúns og Snorrabrautar	94.000	93.719	100%
30638	Vatnspóstar	Uppsetning og endurnýjun vatnspósta í borgarlandinu	1.000	36	4%
30609	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	Ýmis verkefni	14.000	13.181	94%
30641	Öskjuhlíð	Áframhaldandi vinna við Perlufestina. Stígur + áningastaður	79.000	78.058	99%
Samtals 3106			1.502.000	1.612.896	107%

3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 12. DES	KOSTNAÐARST 202212	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30705	Umferðaröryggisáætlun	Ýmsar úrbætur í umferðaröryggismálum	86.000	85.431	99%
Samtals 3107			86.000	85.431	99%
Samtals 3106 OG 3107			1.588.000	1.698.328	107%

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ	KOSTNAÐARST 202212	FJÁRHAGSLEG
			ÁÆTLUN 12. DES		FRAMVINDA [%]
30846	Grendarstöðvar	Endurgerð grendarstöðva í borgarlandinu	44.000	43.257	98%
30850	Gufunes heildarsvæði	Stígagerð	2.000	1.589	79%
30814	Götulýsing	Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum	101.000	100.430	99%
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	Frágangur í kringum uppbyggingarstaði	3.000	2.393	80%
30851	Hljómskálagarður	Hönnun og endurgerð samkomusvæða í Hljómskálagarði með tilliti til grunnvatns	5.000	4.760	95%
30849	Klambratún	Lagfæring göngustíga, gerð hjólastólaramps og yfirborðsfrágangur	3.000	2.136	71%
30877	Kleppsvegur 150-152	Bætt aðkoma að nýjum leikskóla ásamt frágangi í kringum lóðina	80.000	84.333	105%
30876	Kringlan - Borgarleikhús	Bætt aðkoma að Borgarleikhúsinu	10.000	9.259	93%
30817	Malbiksyfirlög	Ýmsir staðir	1.225.000	1.236.226	101%
30865	Mjódd, endurnýjun útisvæðis	Endurnýjun útisvæðis, eftirstöðvar seinasta árs	0	446	0%
30871	Sjóvarnir Eiðisgrandi-Ánaust	Endurnýjun sjóvarnargarðs	210.000	215.277	103%
30858	Snjallborgarlausnir	SMART lausnir vegna götulýsingar, snjallskilti ofl.	5.000	4.648	93%
30843	Sorpílát	Innkaup	20.000	21.044	105%
30809	Strætó - Úrbætur	Strætó forgangur. endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	106.000	105.265	99%
30874	Sæbraut sjóvarnir	Undirbúningur fyrir endurgerð sjóvarnargarðsins frá Hörpu að Kirkjusandi	8.000	7.819	98%
30816	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun - Ýmsir staðir	4.000	3.933	98%
30856	Undirbúningur næsta árs	Ýmis verkefni	10.000	10.644	106%
30875	Úlfarsfell Kirkjugarður	Mótaka og meðhöndlun jarðvegs	95.000	94.928	100%
30854	Önnur svæði	Eftirstöðvar seinasta árs	2.000	1.912	96%
Samtals 3108			1.933.000	1.950.297	101%

2101 ÁHÖLD OG TÆKI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 12. DES	KOSTNAÐARST 202212	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
80002	Kaup á bifreiðum	Kaup á bifreiðum	48.000	47.611	99%
80008	Kaup á ýmsum tækjum	Kaup á ýmsum tækjum	65.000	112.375	173%
Samtals 2101			113.000	159.987	142%
2112 ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 12. DES	KOSTNAÐARST 202212	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
800012	Uppfærsla á miðamælakerfum bílastæðasjóðs	Uppfærsla miðamæla	4.000	3.391	85%
Samtals 2112			4.000	3.391	85%
Samtals 2101 OG 2112			117.000	163.378	140%

4101 LÓÐIR OG LÖND - 4102 SKIPULAGSEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 12. DES	KOSTNAÐARST 202212	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20391	Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	Rannsóknir á möguleikum nýs flugvallar í Hvassahrauni	40.000	40.344	101%
20253	Kaup vegna skipulagseigna	Kaup á sumarhúsi við Rauðavatn	402.000	404.963	101%
20277	Umferðarmiðstöð breytingar	Undirbúningur	1.000	358	36%
20228	Vatnsstígur 10	Rif á húsnæðinu	0	9.837	-
20281	Þróunarverkefni	Nauhólsvegur HR og Hjallastefnan, KR svæðið, NTM Nína Tryggvadóttir Museum, Víkingur - Mörkin framtíðarsýn	3.000	2.218	74%
Samtals 4101 OG 4102			446.000	457.720	103%

7101 OG 7102 - ENDURBÆTUR, MEIRHÁTTAR VIÐHALD OG ÁTAKSVERKEFNI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 12. DES	KOSTNAÐARST 202212	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20249	Betri hverfi "Hverfapottar"	Hverfakosningarnar Hverfið mitt - framkvæmdir á árinu 22	684.000	683.908	100%
20240	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	Torg í biðstöðu, Hundagerði og endurgerð leiksvæða	73.000	72.556	99%
20325	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	19.000	18.024	95%
Samtals 7101 og 7102			776.000	774.487	100%

2102 Áhöld, tæki og hugbúnaður PON					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 12. DES	KOSTNAÐARST 202212	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20157	Borgartún 12 - 14		75.000	80.488	107%
80001	Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	Árlegur pottur fyrir hugbúnaðartengd fjárfestingarverkefni	990.000	989.984	100%
80020	Hönnun og umbreyting þjónustu		45.000	57.825	128%
80021	Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	Innkaup á notendabúnaði	1.047.000	1.046.786	100%
80014	Rafvæðing ferla	Stafræn Reykjavík	1.086.000	1.085.853	100%
80016	Stjórnarsýsluhúsin / aðgangskerfi-stýringar		30.000	46.726	156%
80019	Upplýsinga- og gagnastýring		118.000	152.787	129%
Samtals 7101 og 7102			3.391.000	3.460.448	102%